



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 – 1820

Rua Maximiano de Andrade, 262– CEP 18870-000–FARTURA–SP.

Utilidade Pública Municipal n.º 171 de 24/12/76- Estadual-Dec.44.269 de 21/9/99-Federal nº 7.037/92/44 de 25/08/92

CNPJ: 44.549.947/0001-21 – e-mail: lar.fartura@gmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

TERMO DE FOMENTO Nº 014/M/FMAS

ANO: 2022

MESES DE REFERÊNCIA: JULHO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Complementação financeira de custeio para adequações, reformas e melhorias na estrutura física, com vistas à obtenção do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

NÚMERO DE IDOSOS ATENDIDOS: total: 32

EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O Lar São Vicente de Paulo de Fartura, deu continuidade as obras do AVCB, conforme o Plano de Trabalho.

Segue em anexo RELATORIO TÉCNICO ORIENTATIVO, realizado pelo engenheiro responsável.

Fartura, 31 de julho de 2022.

Tânia Regina Teixeira Garcia
Assistente Social

RELATÓRIO TÉCNICO ORIENTATIVO



Cliente: LAR SÃO VICENTE DE PAULA - ASILO FARTURA

Endereço: RUA MAXIMIANO DE ANDRADE, Nº 262

Município: FARTURA/SP



ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO.

DESCRIÇÃO: No dia 29/07/2022 (sexta-feira) foi realizada a visita técnica para análise das instalações das medidas de segurança do local, conforme PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Constatou-se na data da vistoria que foi concluído aproximadamente 80% da implementação, conforme instalações já concluídas, sendo:

- 1) Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio: Foi realizada a instalação de toda infraestrutura (Tubulação / Fiação), restando apenas colocação dos periféricos (Detectores de Fumaça, Acionadores e Central de Alarme).
- 2) Sistema de Hidrantes: Foi realizada a pintura e instalação de toda tubulação e conexões em aço galvanizado, restando apenas a construção das paredes de sustentação e fixação dos abrigos das mangueiras e Construção da casa da bomba de incêndio e instalação da mesma.
- 3) Sistema de Iluminação de Emergência: Foi realizada a instalação de toda infraestrutura (Tubulação / Fiação), e também das tomadas e luminárias de emergência.
- 4) Complementares: Para solicitação da vistoria técnica as medidas de segurança deverão estar concluídas, segue alguns apontamentos que ficaram sob responsabilidade do Asilo: Alimentação elétrica da bomba de incêndio, Aplicação das tintas intumescentes, instalação dos corrimãos nas saídas de emergência e regularização das fiações elétricas expostas por toda o prédio.

Obs.: Quaisquer dúvidas referente às instalações, ou em qualquer item deste relatório técnico, favor entrar em contato com a equipe CONSTRUPREV. Estaremos prontos à sanar quaisquer dúvidas.

Fatura, 01 de agosto de 2022.

Atenciosamente,



GABRIEL OLIVEIRA BUENO
ENG° CIVIL/SEG. TRABALHO
CREA: 5070404866
Responsável Técnico

E-mail: contato@construprev.com.br
Cel: (14)99650-5013